

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 3

від 27 травня 2024 року

Відповідно до договору від « 01 » березня 2024 року № 137-24, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рубан Світланою Володимирівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Куліковським Віктором В'ячеславовичем, Глущенко Оленою Семенівною та Ільченко Анною Тарасівною

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 по вул. Міжпланетна.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- виток газу на різьбовому з'єднанні крана Ø 32 мм - 1 шт., та виток газу на муфтовому з'єднанні Ø 32 мм – 1 шт.
- 2) п. 9.6, ДБН В.2.5-20:2018 – ввідний газопровід діаметром 89, 32 мм, який пролягає по фасаді будинка та запірні пристрої – 2 шт., скриті утеплюючим матеріалом.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 5 по вул. Міжпланетна, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5.7 глава5, розділ V ПБСГ виток газу на різьбовому з'єднанні крана Ø 32 мм - 1 шт., та виток газу на муфтовому з'єднанні Ø 32 мм – 1 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Виявлено порушення: п. 9.6, ДБН В.2.5-20:2018 – ввідний газопровід діаметром 89, 32 мм, який пролягає по фасаді будинка та запірні пристрої – 2 шт., скриті утеплюючим матеріалом кв. №№ 1, 3, 9 про що складено відповідний акт-припис, який вручено власникам квартир. За виявленими недоліками власникам вище зазначених квартир необхідно забезпечити вільний доступ до ввідних газопроводів діаметром 89, 32 мм та запірних пристроїв, для проведення технічного обслуговування газопроводу з метою недопущення витoku газу. Усунути виявлений недолік в термін до 16.06.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Рубан С.В. 097-52-33-206**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,

З актом ознайомлений:

~~який виконав обстеження~~



_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 8 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)