

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 8

від 10 травня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем та Кривим Павлом Петровичем

---

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39 по вул. Юрія Смирнова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 та п. 5.10 глава 5 розділ V ПБСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 57, 40, 32 мм.
- 2) п. 9.6, глава 9 ДБН В.2.5-20:2018 та п. 5.10 глава 5 розділ V ПБСГ – у під'їзді № 3 квартира 36 та у під'їзді № 4 квартира 49 частина фасадного газопроводу Ø 40 мм зашита в самовільної прибудові (балкони) та немає вільного доступу
- 3) п. 5.6, п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових та муфтових з'єднаннях кранів Ø 32 мм – 4 шт., та згонах Ø 32 – 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припенялось

---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 39 по вул. Юрія Смирнова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п. 7.92, глави 7, та п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ а саме: фасадний газопровід діаметрами 57, 40, 32 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; п. 9.6, глава 9 ДБН В:2.5–20:2018 «Газопостачання» та п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ у під'їзді № 3 квартира 36 та у під'їзді №4 квартира 49 розподільчий газопровід Ø 40 мм частково зашитий в самовільній прибудові (балкони), немає вільного доступу та п. 5.6, п. 5.7 глава 5, розділ V ПБСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 мм – 4 шт., та згонах Ø 32 – 3 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу)

За виявленими порушеннями, в частині самовільної прибудови та частково зашитою розподільчого газопроводу діаметром Ø 40 мм, прокладеного по фасаду будинку споживачам квартир №№ 36, 49 вручені відповідні акти – приписи №№ 576, 577 щодо необхідності усуненню виявлених порушень.

За виявленими порушеннями в частині відсутності лакофарбового покриття на фасадному газопроводі складено відповідний акт-припис № 43, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметрами 57, 40, 32 мм та вжити заходів реагування до споживачів квартир №№ 36, 49 щодо забезпечення вільного доступу до розподільчого газопроводу діаметром 40 мм для обстеження, з метою недопущення витоків газу, потрібно виконати реконструкцію по переносу газопроводу.

Усунути виявлені недоліки в термін до 17.06.2024.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 17.06.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження

Каражей Людмила Іванівна



З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 18 споживачам газу. \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)