

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Вільне

№ 14

від 30 квітня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рожковою Євгенією Миколаївною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Іванковим Іваном Юрійовичем, Юзовим Олександром Володимировичем, Шевченко Дмитро Петрович, Бутенко Ларисою Василівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 по вул. Садова с. Вільне

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 20-3шт.
- 2) ДБН п.7.92 глава 7 надземний фасадний газопровід потребує фарбування.
- 3) п. 6.1, п.6.8, глава 6, розділ V ПБСГ – відсутні акти перевірки і прочищення ДВК згідно графіку на квітень 2024 року.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

* (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 6 по вул. Садова с. Вільне за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ виявлено порушення ПБСГ розділ V, п.5.7, глава 5- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 20 -3шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу) та ПБСГ розділ V, п.6.1, п.6.8, глава 6, а саме: відсутні акти перевірки і прочищення ДВК; ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування.

За виявленими порушенням потрібно пофарбувати надземний фасадний газопровід Ø 25 мм; Ø 32 мм та надати акти перевірки і прочищення ДВК, про що складено акт-припис № 11, який вручено управителю Вільненське ЖКП.

Усунути виявлений недолік в термін до 31.05.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

Управителю Вільненське ЖКП надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 03.06.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Рожкова Є.М. 098-750-54-50**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **не припинялося.**

Відповідальний працівник,

який виконав обстеження

Рожкова Євгенія Миколаївна

Управління експлуатації
мереж та 30.04.2024

(підпис)

3

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано **6** споживачам

газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)