

## АКТ

### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Вільне

№ 20

від 02 травня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПБСГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рожковою Євгенією Миколаївною, слюсарями служби ПБСГ управління експлуатації мереж і ПРГ Юзовим Олександром Володимировичем, Шевченко Дмитро Петрович, Іванковим Іваном Юрійовичем, Міголем Миколою Миколайовичем, Ларисою Василівною Бутенко, Зволинською Тетяною Валеріївною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 по пров. Садовий с. Вільне

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 15 2 шт., Ø 20 – 4 шт.
- 2) ДБН п.7.92 глава 7 надземний фасадний газопровід потребує фарбування.
- 3) п. 6.1, п.6.8, глава 6, розділ V ПБСГ – відсутні акти перевірки і прочищення ДВК згідно графіку на травень 2024 року.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 3 по пров. Садовий с. Вільне за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ виявлено порушення ПБСГ розділ V, п.5.7, глава 5- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 15 - 2шт. Ø 20 – 4 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу)

та ПБСГ розділ V, п.6.1, п.6.8, глава 6, а саме: відсутні акти перевірки і прочищення ДВК; ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування.

За виявленими порушенням потрібно пофарбувати надземний фасадний газопровід Ø 32 мм; Ø 57 мм та надати акти перевірки і прочищення ДВК, про що складено акт-припис № 16, який вручено управителю Вільненське ЖКП.

Усунути виявлений недолік в термін до 04.06.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

**Управителю Вільненське ЖКП надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 05.06.2024.**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Рожкова Є.М. 098-750-54-50**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **не припинялося.**

**Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження**  
**Рожкова Євгенія Миколаївна**

мереж та ПРГ  
02.05.2024  
(підпис)

3

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 17 споживачам газу.**

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)