

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 14

від 20 червня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем та Караваном Ярославом Леонідовичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 по вул. Євгена Коновальця

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 9.6, глава 9 ДБН В.2.5-20:2018 та п. 5.10 глава 5 розділ V ПБСГ – у під'їзді № 1 квартири 1 частина фасадного газопроводу Ø 40 мм зашита в самовільної прибудові (балкон) та немає вільного доступу.
- 2) п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 25 мм – 3 шт. та згоні Ø 25 мм – 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 11 по вул. Євгена Коновальця за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 9.6, глава 9 ДБН В:2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ у під'їзді № 1 квартири № 1 фасадний газопровід низького тиску Ø 40 мм частково зашитий в самовільній прибудові (балкон), немає вільного доступу та п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 25 мм – 3 шт., згоні Ø 25 – 1 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

За виявленими порушеннями, в частині самовільної прибудови і частково зашитою газопроводу низького тиску діаметром Ø 40 мм, прокладеного по фасаду будинку споживачу квартири № 1 вручено відповідний акт – припис № 638 щодо необхідності усуненню виявлених порушень.

З метою своєчасного виявлення та усунення порушення частині самовільної прибудови (балкон) і частково зашитою газопроводу низького тиску діаметром Ø 40 мм, прокладеного по фасаду будинку, складено відповідний акт-припис № 67, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно вжити заходів реагування до споживача квартири № 1 щодо забезпечення вільного доступу до розподільчого газопроводу діаметром 40 мм для обстеження, з метою недопущення витоків газу, потрібно виконати реконструкцію по переносу газопроводу. Усунути виявлений недолік в термін до 23.07.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 23.07.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження,
Каражей Людмила Іванівна
20.06.2024
(підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 10 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)