

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 12

від 18 червня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24 , замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Наталія Вікторівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександрович, Шостя Світлана Миколаївна, Гембера Валентина Андріївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з теобслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 по вул. Залізничників .

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбуванн
П.7.39. глава 7 ДБН В.2.5 -20:2017 на фасаді будинку під'їздів № 1,2 відсутня відстань
між газопроводом та електрокабелями (інтернет кабелями, дротами радіозв'язку та
іншими комунікаціями).

ПБСГ п.5.10, глава 5, розділ V - у під'їздах 1,2 оголовки ДВК потребують ремонту, у під'їзді
1 кріплення (кронштейни) фасадного газопровода знаходяться в неналежному стані

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 13 по вул. Залізничників, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО було виявлено порушення ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування, п.7.39. глава 7 ДБН В.2.5 – 20 : 2018 на фасаді будинку біля під'їздів № 1,2 відсутня відстань між газопроводами та електрокабелями, ПБСГ п.10, глава 5, розділ V – у під'їздах 1,2 оголовки ДВК потребують ремонту, у під'їзді 1 кріплення (кронштейни) газопровода знаходяться в неналежному стані про що складено відповідний акт припис, який вручено управителю КП «Послуга». За виявленим порушенням потрібно пофарбувати фасадний газопровід, прибрати на фасаді будинку біля 1 та 2 під'їзду електрокабелі, виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ДВК, та зафіксувати кронштейни на газопроводі біля першого під'їзду. Усунути недолік в термін до 19.07.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): КП «Послуга» надати
письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
щодо усунення виявленого порушення до 20.07.2024.


Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Ракітська Наталія Вікторівна

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))



18.06.2024

(підпис)

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 7 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)