

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 10

від 12 липня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24 , замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Наталія Вікторівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександрович, Шостя Світлана Миколаївна, Гембера Валентина Андріївна, Желізняк Ілля Михайлович, Тосенко Юлія Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з техобслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 по вул. Романа Рибалка (Кокчетавська) .

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п.7.92 глава 7 ДБН надземний газопровід потребує фарбування

п.7.39. глава 7 ДБН В.2.5 -20:2018 на фасаді будинку під'їздів № 1,2 відсутня відстань між газопроводом та електрокабелями (інтернет кабелями, дротами радіозв'язку та іншими комунікаціями).

п.5.10, глава 5, розділ V ПБСГ - у під'їздах 2 оголовки ДВК потребують ремонту, у під'їзді 1 кріплення (кронштейни) фасадного газопровода знаходяться в неналежному стані

п.6.2, глава 6, розділ V ПБСГ – у під'їзді 1,2 оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.

П.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях ДУ – 25 мм. – 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося


Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 6 по вул. Романа Рибалка (Кокчетавська), за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО було виявлено порушення п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 25 мм. – 3 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу), ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування, п.7.39. глава 7 ДБН В.2.5 – 20 : 2018 на фасаді будинку біля під'їздів № 1,2 відсутня відстань між газопроводами та електрокабелями, ПБСГ п.10, глава 5, розділ V – у під'їзді 2 оголовки ДВК потребують ремонту, у під'їзді 1 кріплення (кронштейни) газопровода знаходяться в неналежному стані, п.6.2, глава 6, розділ V ПБСГ – у під'їзді 1, 2 оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору, про що складено відповідний акт припис, який вручено управителю КП «Послуга». За виявленим порушенням потрібно пофарбувати фасадний газопровід, прибрати на фасаді будинку біля 1 та 2 під'їзду електрокабелі, виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ДВК, зафіксувати кронштейни на газопроводі біля першого під'їзду, та обрізати дерева біля 1, 2 під'їздів. Усунути недолік в термін до 16.08.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): КП «Послуга» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 19.08.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Ракітська Наталія Вікторівна


12.07.2024
(підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 13 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)