

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 17

від 14.08 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24 , замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Наталія Вікторівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександрович, Гембера Валентина Андріївна, Желізник Ілля Михайлович, Тосенко Юлія Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

виконано роботи з техобслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16 по вул. Миколи Ткачова (Мухіної) .

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п.7.92 глава 7 ДБН надземний газопровід потребує фарбування.

п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях ДУ – 20 мм. – 4шт., ДУ – 15 мм. – 1 шт..

п.7.39. глава 7 ДБН В. 2.5 – 2018 на фасаді будинку біля 4, 5 під'їздів відсутня відстань між газопроводами та електрокабелями.

П.5.10, глава 5, розділ V ПБСГ – кріплення кронштейни фасадного газопроводу біля 4, 5 під'їздів знаходяться у неналежному стані

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 16 по вул. Миколи Ткачова (Мухіної), за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО було виявлено порушення: П.5.7, глава 5 ПБСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 20 мм - 4 шт., ДУ – 15 мм. -1 шт., були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу) ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування ,п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5. – 2018 на фасаді будинку біля під'їздів 4, 5, відсутня відстань між газопроводами та електрокабелями,п.5.10, глава 5, розділ 5 ПБСГ ккріплення кронштейни фасадного газопроводу біля під'їздів 4, 5 знаходяться у неналежному стані, про що складено відповідний акт припис, який вручено унаравителю КП «Послуга». За виявленим порушенням потрібно нофарбувати фасадний газопровід, зафіксувати кронштейни на газопроводі, прибрати на фасаді будинку електрокабелі Усунути недолік в термін до 13.09.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): КП «Послуга» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 16.09.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

Відновідальний працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ракітська Наталія Вікторівна

14.08.2024

(підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 47 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)