

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 54

від 21 квітня 2025 року

Відповідно до договору від « 03 » березня 2025 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Месєврою Юлією Олексіївною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Зінченком Павлом Володимировичем, Ткаченко Ігорем Анатолійовичем, Трюханом Іваном Григоровичем та Куліковським Віктором В'ячеславовичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 по б-р. Миколи Вороного

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтовому з'єднанні Ø 40 мм – 1 шт., та виток газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 40 – 1шт., Ø 25 – 3 шт., крани в аварійному стані, а саме: зломані хвостовики. Припинено газопостачання на під'їзд № 4, кв. кв. №№ 109 - 153.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: Припинено газопостачання на під'їзд № 4, кв. кв. № № 109 - 153.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 9 по б-р. Миколи Вороного, за результатами якого внутрішньо будинкова система газопостачання визнана герметичною, за винятком під'їзду № 4, кв. кв. №№ 109 - 153 крани в аварійному стані, необхідно замінити крани.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виток газу на муфтовому з'єднанні Ø 40 мм – 1 шт., та виток газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 40 – 1шт., Ø 25 – 3 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця: Месєвра Ю.О. 097-050-57-52

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,

який виконав обстеження

Месєвра Юлія Олексіївна

Мереж та ПРГ

Служба з проєктування та відновлення

розподілу газопостачання

(підпис)

2

21.04.2025

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 26 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)