

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Радушне

№ 36

від 21 травня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рожковою Євгенією Миколаївною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шевченком Дмитром Петровичем, Скакуненком Віктором Григоровичем, Іванковим Іваном Юрійовичем, Зволінською Тетяною Валеріївною, Ракітською Наталею Вікторівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17 по вул. Лікарняна с. Радушне

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 32 – 1 шт., Ø 25 – 1 шт.
- 2) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ – відсутні акти перевірки і прочищення ДВК.
- 3) ДБН п.7.92 глава 7 – фасадний газопровід потребує фарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 17 по вул. Лікарняна с. Радушне за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ виявлено порушення ПТЕСГ розділ V, п.5, глава 5- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 32 – 1 шт., Ø 25 – 1 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу), ПТЕСГ розділ V, п. 1, п. 4, глава 6, а саме: відсутні акти перевірки і прочищення ДВК, ДБН п.7.92 глава 7 – фасадний газопровід потребує фарбування.

За виявленими порушенням потрібно надати акти перевірки і прочищення ДВК та пофарбувати фасадний газопровід, про що складено акт-припис №36, який вручено управителю Радушненського ЖКП.

Усунути виявлений недолік в термін до 25.06.2025.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

Управителю Радуниньське ЖКП надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 27.06.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Рожкова Є.М. 098-750-54-50

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: не припинялося.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Рожкова Євгенія Миколаївна



З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 10 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)