

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Радушне

№ 31

від 19 травня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рожковою Євгенією Миколаївною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шевченком Дмитром Петровичем, Скакуненком Віктором Григоровичем, Зволинською Тетяною Валеріївною, Ракітською Наталею Вікторівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 по вул. Лікарняна с. Радушне

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 20 – 11 шт. , Ø 25 – 2 шт. , Ø 32 – 1 шт.
- 2) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ – відсутні акти перевірки і очищення ВК.
- 3) ДБН п.7.92 глава 7 – надземний ввідний газопровід потребує фарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 7 по вул. Лікарняна с. Радушне за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ виявлено порушення ПТЕСГ розділ V, п.5, глава 5- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 20 – 11 шт. , Ø 25 – 2 шт. , Ø 32 – 1 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу), ПТЕСГ розділ V, п. 1, п. 4, глава 6, а саме: відсутні акти перевірки і очищення ВК, ДБН п.7.92 глава 7 – надземний ввідний газопровід потребує фарбування.

За виявленими порушенням потрібно надати акти перевірки і очищення ВК та пофарбувати надземний ввідний газопровід, про що складено акт-припис №31, який вручено управителю Радушненське ЖКП.

Усунути виявлений недолік в термін до 23.06.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

Управителю Радунненське ЖКП надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 25.06.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Рожкова Є.М. 098-750-54-50

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: не припинялося.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

Рожкова Євгенія Миколаївна
Криворізька філія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Управління експлуатації
(підпис) 19.05.2025
реж та ПРГ

3

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 30 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)