

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 16

від 15 липня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Биндич Тетяна Володимирівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Бондаренко Олександр Володимирович, Смолінська Тетяна Анатоліївна, Молошніков Віталій Ігорович, Нікітін Олег Олександрович, Цимбал Ірина Андріївна, виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №18 по вул. Віталія Матусевича.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- п. 7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування;
- п. 9.6, глава 9, ДБН В.2.5-20:2018 - розподільний газопровід по фасаді будинку частково закритий шляхом заскління балкону квартирами №24 та №44;
- п. 19, розділ III ПТЕСГ – обмеження доступу обслуговуючого персоналу до розподільної системи для проведення технічного обслуговування (порушення охоронної зони);
- п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося


Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 18 по вул. Віталія Матусевича за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 1 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу; ДБН - п. 7.92 глава 7 – надземний газопровід потребує фарбування; п. 9.6, глава 9, ДБН та п. 19, розділ III ПТЕСГ – розподільний газопровід по фасаді будинку частково закритий шляхом заскління балкону квартирами №24 та №44, про що складено відповідний акт-припис, який вручено голові ОСББ «Матусевича 18». Усунути виявлений недолік в термін до 20.08.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ОСББ «Матусевича 18» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 21.08.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Биндич Т.В. 063-416-18-95

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Биндич Тетяна Володимирівна


(підпис)

15.07.2025

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 11 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника).