

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 178

від 24 липня 2025 року

Відповідно до договору від « 03 » березня 2025 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ільченко Анною Тарасівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Трюханом Іваном Григоровичем, Куліковським Віктором В'ячеславовичем та Ткаченком Ігорем Анатолійовичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34 по вул. Едуарда Фукса

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 25 мм – 2 шт.
- 2) п. 7, глава 8, розділ V ПТЕСГ - недопустиме падіння тиску при контрольному опресуванні на щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання – припинено газопостачання на 3 під'їзд, стояк №1 кв.кв. № 41,45,49,53,57.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання: припинено газопостачання на 3 під'їзд, стояк №1 кв.кв. № 41,45,49,53,57.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 34 по вул. Едуарда Фукса, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. За винятком 3 під'їзду, стояк №1 кв. кв. № 41, 45, 49, 53, 57 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при контрольному опресуванні на щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання під час проведення планового ТО ВБСГ.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 7, глава 8, розділ V ПТЕСГ – недопустиме падіння тиску при контрольному опресуванні на щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання - припинено газопостачання на стояк № 1, кв. кв. 41, 45, 49, 53, 57.

Також було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 25 мм – 2 шт, які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ільченко А.Т. 096-98-98-756

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Ільченко Анна Тарасівна

З актом ознайомлений:



(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 30 споживачам газу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)