

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 22

від 19 березня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем, Смикодуб Аліною Володимирівною, Кривим Павлом Петровичем  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 125 по вул. Сергія Колачевського

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 57 мм, 32 мм.
- 2) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і прочищення ВК.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях Ø 20 - 4 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання : стояк 3, під'їзд 1, кв. 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 та стояк 1, під'їзд 2 кв. 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103 у зв'язку з негативним результатом контрольного випробування ВБСГ на щільність.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 125 по вул. Сергія Колачевського за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, окрім кв. 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; п. 1, п. 4 глава 6, розділ V ПТЕСГ відсутні акти перевірки і прочищення ВК та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на крані Ø 20 - 2 шт., згоні Ø 20мм – 2 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).


На теперішній час для усунення порушень необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску та надати акти перевірки і прочищення ВК. Усунути виявлені недоліки в термін до 19.04.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **ОСББ «Наш дім - 125» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 19.04.2026**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Каражей Л.І. 097-689-32-59**  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Криворізька філія  
ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
Відповідальний працівник  
який виконав обстеження  
Каражей Людмила Іванівна

4

  
(підпис)

19.03.2026

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано **20** споживачам газу.

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)