

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Криворізька філія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Управління експлуатації
мереж м. Кривий Ріг
Служба з припинення та відновлення
розподілу теплового газу

2

№ 117 від 19 травня 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, **замовник за замовчуванням**, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» **майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ільченко Анною Тарасівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Зінченком Павлом Володимировичем та Ткаченком Ігорем Анатолійовичем**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41 по мкрн. 5-й Зарічний

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 20 мм – 4 шт.
- 2) Припинено газопостачання на стояк № 2, кв. кв. № 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **за результатами обстеження припинено газопостачання: припинено газопостачання на стояк № 2, кв. кв. № 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106.**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 41 по мкрн. 5-й Зарічний, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, за винятком стояку № 2, кв. кв. № 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 20 мм – 4 шт., які було усунуто шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує.**
Контактний робочий телефон представника виконавця: **Ільченко А.Т. 096-98-98-756**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Ільченко Анна Тарасівна



(підпис)

19.05.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 30 споживачам газу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)