


## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 78

від 19 травня 2026 року



Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, **замовник за замовчуванням**, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Дудником Андрієм Миколайовичем, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Білошистим Сергієм Миколайовичем та Іванченком Юрієм Олександровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 43 по мкрн. Гірницький

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 20 мм – 2шт.
- 2) Припинено газопостачання на стояк № 4, кв. кв. № 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання: за результатами обстеження припинено газопостачання: припинено газопостачання на стояк № 4, кв. кв. № 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 43 по мкрн. Гірницький, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, за винятком стояку № 4, кв. кв. № 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБСГ. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 20 мм – 2 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Дудник А. 096-54-28-067

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Дудник Андрій Миколайович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

19.05.2026

(підпис)

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 44 споживачам газу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)