

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Кривбас

№ 30

від 13 травня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Анісімовою Надією Володимирівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Юзовим Олександром Володимировичем, Шевченком Дмитром Петровичем, Скакуненком Віктором Григоровичем, Зволинською Тетяною Валеріївною, Бутенко Ларисою Василівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 по вул. Вишнева

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 20 – 1 шт., муфтових з'єднаннях Ø 20 – 3 шт.
- 2) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ – відсутні акти перевірки і прочищення ДВК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 3 по вул. Вишнева с. Кривбас за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ виявлено порушення ПТЕСГ розділ V, п.5, глава 5 - витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 20 – 1 шт., на муфтових з'єднаннях Ø 20 – 3 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу), ПТЕСГ розділ V, п. 1, п. 4, глава 6, а саме: відсутні акти перевірки і прочищення ВК

За виявленим порушенням потрібно надати акти перевірки і прочищення ДВК, про що складено акт-припис № 30, який вручено управителю Лозуватської ОТГ.

Усунути виявлений недолік в термін до 16.06.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

Управителю Лозуватської ОТГ надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 17.06.2026.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Анісімова П. 096-771-04-37

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: не припинялося.

Відповідальний працівник,

який виконав обстеження  
ТОВ «Будівельна фірма

Анісімова Надія Володимирівна

Управління експлуатації  
Через та 13.05.2026

(підпис)

3

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 11 споживачам газу.

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)