

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Кривбас

№ 26

від 12 травня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ЕМ управління експлуатації мереж і ПРГ Мантуленком Олександром Миколайовичем, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Юзовим Олександром Володимировичем, Шевченком Дмитром Петровичем, Скакуненком Віктором Григоровичем, Зволинською Тетяною Валеріївною, Бутенко Ларисою Василівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). № 4 по вул. Вишнева

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 20 – 3 шт., муфтових з'єднаннях Ø 20 – 7 шт.
- 2) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ – відсутні акти перевірки і прочищення ДВК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 4 по вул. Вишнева с. Кривбас за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ виявлено порушення ПТЕСГ розділ V, п.5, глава 5 - витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 20 – 3 шт., на муфтових з'єднаннях Ø 20 – 7 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу), ПТЕСГ розділ V, п. 1, п. 4, глава 6, а саме: відсутні акти перевірки і прочищення ВК

За виявленим порушенням потрібно надати акти перевірки і прочищення ДВК, про що складено акт-припис №26, який вручено управителю Лозуватської ОТГ.

Усунути виявлений недолік в термін до 15.06.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

Управителю Лозуватської ОТГ надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 16.06.2026.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Мантуленко О.М. 097-499-12-74

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: не припинялося.

Криворізька філія  
«Закарпатська мережі України»  
управління експлуатації

**Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження**  
**Мантуленко Олександр Миколайович**

12.05.2026

(підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано **5** споживачам газу.

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)