

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Новомайське

№ 21

від 18 травня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем, Савковим Олександром Олександровичем, Редько Антоном Олександровичем, Мальований Микола Іванович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 по вул. Миколи Кобця с. Новомайське

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 89 мм, 57 мм, 40 мм, 15 мм.
- 2) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і очищення ВК.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях Ø 20 - 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання стояк 4, під'їзд 2, кв. 4, 8, 12, 16, 20 у зв'язку з негативним результатом контрольного випробування ВБСГ на щільність.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))


Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № , по вул. Миколи Кобця за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, окрім кв. 4, 8, 12, 16, 20.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; п. 1, п. 4 глава 6, розділ V ПТЕСГ відсутні акти перевірки і очищення ВК; п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на згоні Ø 20 мм – 3 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

На теперішній час для усунення порушень необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску та надати акти перевірки і очищення ВК. Усунути виявлені недоліки в термін до 18.06.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): Новопільської ОТГ надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 18.06.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось



Каражей Людмила Іванівна

18.05.2026

(підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 29 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)