

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Ранній Ранок

№ 33

від 14 травня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ЕМ управління експлуатації мереж і ПРГ Мантуленком Олександром Миколайовичем, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шевченком Дмитром Петровичем, Скакуненком Віктором Григоровичем, Зволінською Тетяною Валеріївною, Бутенко Ларисою Василівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). № 2 по вул. Шкільна

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витoki газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 20 – 3 шт., муфтових з'єднаннях Ø 20 – 4 шт.
- 2) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ – відсутні акти перевірки і прочищення ДВК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири. № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири. № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 2 по вул. Шкільна с. Ранній Ранок за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ виявлено порушення ПТЕСГ розділ V, п.5, глава 5 - витoki газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 20 – 3 шт., на муфтових з'єднаннях Ø 20 – 4 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу), ПТЕСГ розділ V, п. 1, п. 4, глава 6, а саме: відсутні акти перевірки і прочищення ДВК

За виявленим порушенням потрібно надати акти перевірки і прочищення ДВК, про що складено акт-принис № 33, який вручено управителю Лозуватської ОТГ.

Усунути виявленій недолік в термін до 17.06.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):


Управителю Лозуватської ОТГ надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 18.06.2026.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Мантуленко О. 097-499-12-74**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **не припинялося.**

Відповідальний працівник,

який виконав обстеження
Мантуленко Олександр Миколайович



З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 10 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)