


# АКТ



## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 115 від 19 червня 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, **замовник за замовчуванням**, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» **майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Дудником Андрієм Миколайовичем, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Білошистим Сергієм Миколайовичем та Прутасом Валерієм Івановичем**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 по вул. Олексія Різниченка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) Припинено газопостачання на під'їзд № 2, стояк № 2, кв. кв. № 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.**
- 2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 25 мм – 2 шт.**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **припинено газопостачання на під'їзд № 2, стояк № 2, кв. кв. № 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 4 по вул. Олексія Різниченка, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, за винятком під'їзду № 2, стояку № 2, кв. кв. № 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 25 мм – 2 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Дудник А. 050-53-15-683**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Дудник Андрій Миколайович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

19.06.2026

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 18 споживачам газу