


АКТ



технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 108 від 11 червня 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, **замовник за замовчуванням**, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Дудником Андрієм Миколайовичем, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Білошистим Сергієм Миколайовичем та Іванченком Юрієм Олександровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 по вул. Олексія Різниченка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

1) Припинено газопостачання на під'їзд № 2, стояк № 1, кв. кв. № 11, 14, 17, 20, 23 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.

2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на різьбовому з'єднанні крана Ø 40 – 1 шт., кран в аварійному стані, а саме: зломаний хвостовик. Припинено газопостачання на під'їзд № 2, кв. кв. №№ 11 - 25.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Припинено газопостачання на під'їзд № 2 кв. кв. № 11 – 25.**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 6 по вул. Олексія Різниченка, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, за винятком за винятком під'їзду № 2, кв. кв. №№ 11 - 25 кран в аварійному стані, необхідно замінити кран. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на різьбовому з'єднанні крана Ø 40 – 1 шт., кран в аварійному стані, а саме: зломаний хвостовик. Припинено газопостачання на під'їзд № 2, кв. кв. № № 11 - 25.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Дудник А. 050-53-15-683**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Дудник Андрій Миколайович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

11.06.2026

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 20 споживачам газу