

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Кривий Ріг

№ 1

від 01 червня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлов Петровичем, Мальованим Миколою Івановичем, Савковим Олександром Олександровичем, Смикодуб Аліною Володимирівною

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 по вул. Сергія Гладуша
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 89 мм, 40 мм.
- 2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях Ø 25 - 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання стояк 1, під'їзд 1, кв.1,4,7,10,13 та стояк 1, під'їзд 3, кв. 31,34,37,40,43 у зв'язку з негативним результатом контрольного випробування ВБСГ на щільність.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))


Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 12 по вул. Сергія Гладуша за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, окрім кв.1,4,7,10,13,31,34,37,40,43.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на згоні Ø 25 мм – 3 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску. Усунути виявлений недолік в термін до 01.07.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ -2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 01.07.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Каражей Л.І. 097-689-32-59**
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання **газопостачання не припинялось**



Л.І. Каражей
(підпис)

01.06.2026

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано **25** споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)