

АКТ



технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 179 від 03 липня 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ільченко Анною Тарасівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Зінченком Павлом Володимировичем, Світличним Іваном Володимировичем та Ткаченком Ігорем Анатолійовичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18 по вул. Захисників Азовсталі

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

1) Припинено газопостачання на під'їзд № 1, стояк № 1, кв. кв. № 1, 5, 9, 13, у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.

2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 32 мм – 2 шт.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання: припинено газопостачання на під'їзд № 1, стояк № 1, кв. кв. № 1, 5, 9, 13, у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 18 по вул. Захисників Азовсталі, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, за винятком під'їзду № 1, стояку № 1, кв. кв. № 1, 5, 9, 13, у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 32 мм – 2 шт., які було усунено шляхом перепаккування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ільченко А.Т. 096-98-98-756

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Ільченко Анна Тарасівна

З актом ознайомлений:

03.07.2026

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 13 споживачам газу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)