

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 3

від 03 липня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Савковим Олександром Олександровичем, Редько Антоном Олександровичем, Ковпаком Анатолієм Микитовичем, Смикодуб Аліною Володимирівною. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 103 по вул. Сергія Колачевського

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 57 мм, 40 мм, 32 мм.
- 2) п.1 та п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - біля під'їзду № 1, 2, 5 зруйновані оголовки ДВК.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 32- 3 шт., згону Ø 32 – 4 шт.
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 103 по вул. Сергія Колачевського за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; п.1 та п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - біля під'їзду № 1, 2, 5 зруйновані оголовки ДВК та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 мм – 3 шт., згоні Ø 32 мм – 4 шт., які були усунені шляхом перепаккування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

На теперішній час для усунення порушень необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску та виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ДВК . Усунути виявлені недоліки в термін до 03.08.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ -2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявлених порушень до 03.08.2026.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось.

Криворізька філія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Відповідальний працівник,
управління експлуатації
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна

4


(підпис)

03.07.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 11 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)