

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 26

від 28 липня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем, Савковим Олександром Олександровичем, Кривим Павлом Петровичем, Смикодуб Аліною Володимирівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт: займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 по вул. Симона Петлюри

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 89 мм, 76 мм, 57мм, 32 мм, 25 мм, 20 мм.
- 2) п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» – всередині під'їздів № № №№№№ 1,2,3,4,5,6 відсутня відстань між газопроводом та електрокабелями.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 32- 4 шт., згону Ø 32 – 4 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: стояк 3, під'їзд 1, кв. 5,9,13,17 у зв'язку з аварійним станом крану (зламаний хвостовик на крані Ø 25) та стояк 4 під'їзд 6, кв. 82,86,90,94,98 у зв'язку з негативним результатом контрольного випробування ВБСГ на щільність.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 2 по вул. Симона Петлюри за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, окрім кв. 5,9,13,17,82,86,90,94,98.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування, п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.520:2018 «Газопостачання» всередині першого, другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого під'їздах відсутня відстань між газопроводом і електрокабелями та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 мм – 4 шт., згоні Ø 32 мм – 4 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та

ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ - 2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску та прибрати електрокабелі з внутрішнього газопроводу. Усунути виявлені недоліки в термін до 28.08.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ - 2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявлених порушень до 28.08.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось.



 28.07.2026
(підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 17 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)