

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 192 від 25 серпня 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Дудником Андрієм Миколайовичем, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Білошистим Сергієм Миколайовичем та Іванченком Юрієм Олександровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 89 по вул. Олексія Різниченка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) Припинено газопостачання на під'їзд № 2, стояк № 1, кв. кв. № 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБСГ.
- 2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 25 мм – 1 шт., Ø 50 мм – 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не склався

За результатами обстеження припинено газопостачання: припинено газопостачання на під'їзд № 2, стояк № 1, кв. кв. № 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБСГ.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 89 по вул. Олексія Різниченка, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, за винятком під'їзду № 2, стояку № 1, кв. кв. № 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБСГ. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 25 мм – 1 шт., Ø 50 мм – 1 шт., які було усунуто шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця: Дудник А. 050-53-15-683

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Дудник Андрій Миколайович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

25.08.2026

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 27 споживачам