

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 21

від 17 серпня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Жайворонським Володимиром Анатолійовичем слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем, Савковим Олександром Олександровичем, Смикодуб Аліною Володимирівною  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 52 по вул. Сергія Колачевського

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях Ø 32 -3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання у під'їзді 1, стояк 2, 3 ( спарений), кв.2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 у зв'язку з аварійним станом крану Ø 25 (зламаний хвостовик ) та під'їзді 3, стояк 2, 3 ( спарений ), кв. 42, 43, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59 у зв'язку з негативним результатом контрольного випробування ВБСГ на щільність.  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 52 по вул. Сергія Колачевського за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, окрім кв.2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,42,43,46,47,50,51,54,55,58,59.


Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: виявлені витоки газу на кранах Ø 32 - 2 шт. та згоні Ø 32 мм – 1 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця: Жайворонський В.А. 067-56-82-815

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Криворізька філія  
Відповідальний працівник  
який виконав обстеження  
Жайворонський Володимир Анатолійович

  
(підпис)

17.08.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 20 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)